

Отчет
о ходе реализации инициативного проекта "Благоустройство парковой зоны № 1 (шестая часть)
в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"
за 1-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.03.2025	
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.08.2025	
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	1 238 366,39	0,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	702 537,61	0,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	255 828,78	0,00
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	380 000,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	230 000,00	0,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	50 000,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	100 000,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	50 000,00	0,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	50 000,00	0,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	61	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парковой зоны № 1 (шестая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 78 от 27.12.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21388 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	0




 (подпись)

В.Л. Гринько
 (Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
 (телефон)