

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ипатовского муниципального округа Ставропольского края за 2024 год

Направления расходования средств дорож- ного фонда	Преду- смотрено на год (тыс. руб.)	Кассовый расход (тыс.руб.)	Про- цент ис- пол- не- ния (%)	Примечание (указываются физические показатели, причины не исполнения и др.)
1	2	3	4	5
Содержание ав- томобильных дорог	14186,32	13811,16	97,4	Зимнее содержание автодорог, очистка автодорог от песка и грязи, нанесение дорожной разметки, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия – 6000,0 м ² . Денежные средства не использованы в полном объеме на зимнее содержание автомобильных дорог в связи с погодными условиями, и в связи с образовавшейся экономией после проведения процедуры закупок
Замена и уста- новка дорожных знаков	1000,00	999,97	100,0	Установлено 72 дорожных знака
Установка и со- держание свето- форов	1579,38	1579,38	100,0	Содержание 7 светофорных объектов в г. Ипатово
Обустройство пешеходных пе- реходов	209,04	209,04	100,0	Обустроено 2 пешеходных перехода
Разработка про- ектов организа- ции дорожного движения (ПОДД)	500,00	391,76	78,4	На 119,4 км автодорог изготовлены про- екты организации дорожного движения. Денежные средства не использованы в полном объеме в связи с образовавшейся экономией после проведения процедуры закупок
Ремонт автомо- бильных дорог и тротуаров	505835,98	493963,69	97,6	Отремонтировано 0,300 км автодорог в щебеночном исполнении, выполнен ре- монт автодорог с асфальтобетонным по- крытием – 23,093 км. Плановые назначе- ния не использованы в связи с образо- вавшейся экономией после проведения процедуры закупок

Капитальный ремонт и (или ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения, ведущих к муниципальным общеобразовательным организациям	7264,91	7264,91	100,0	Выполнен ремонт участка автомобильной дороги вблизи общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ №10 в пос. Большевик
Реконструкция, капитальный ремонт (ремонт) объектов транспортной инфраструктуры (мосты), изготовление проектной-сметной документации	5975,00	3356,69	56,2	Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию моста по ул. Торговая с. Кевсала. Выполнение работ по контракту не завершено в связи с прохождением проектно-сметной документации государственной экспертизы. тем что ПСД находится на проверке в государственной экспертизе. Произведена 100% оплата за оказание услуг по прохождению экспертизы на проектно-сметную на объект «Выполнение работ по реконструкции моста по ул. Торговая с. Кевсала».
Реализация инициативных проектов	20450,72	17840,29	87,2	Реализовано 17 инициативных проектов: ремонт дороги с асфальтобетонным покрытием - 1 (0,231 км); ремонт тротуаров – 7 (2,346 км); ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении - 8 (3,363 км); устройство пешеходного спуска - 1. Не реализован один инициативный проект ремонт автомобильной дороги в щебеночном исполнении по ул. Лермонтова, ул. Красноармейская с. Большая Джалга
Всего	557001,35	539416,89	96,84	

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- начальника управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



Л.С. Дугинец