

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

Отчетный период: январь-июнь 2023 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						Итого (Графа 4+8)
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"</b>									
1.	Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		10960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10960,69
1.1.	Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение		10960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10960,69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 19 535,56 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 56,1%									
	Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
1.2.	Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения									
	Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
1.3.	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт.	01.06.2023/ 01.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде опубликовано 2 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности									
2.	<b>Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа»</b>		<b>19604,77</b>	<b>1741,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5581,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19604,77</b>
2.1.	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения		171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,73
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 800,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 21,5%									
	Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения	29.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)									
2.2.	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		1244,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1244,35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 340,0 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 1 064,0 м3 твердых коммунальных отходов, контракт на обустройство мест накопления отходов на кладбищах г.Ипатово. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 53,2%.									
	Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 1 064,0 м3.; во 2 полугодии- 2 526,0 м3	01.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 064,0 м3.									
2.3.	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение		7267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7267,32
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 11 561,80 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 62,9%.									
	Контрольное событие 6: Ремонт и содержание 2 700 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 2 700 ед.; во 2 полугодии- 2 700 ед.	01.06.2023/ 01.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского городского округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 2 700 ед.									
2.4.	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству		1735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1735,21
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования. В 2023г. предусмотрены средства в размере 2 910,19 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 59,6%.									

	Контрольное событие 7: Кронирование 43 деревьев	30.11.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Денежные средства на выполнение данного мероприятия не выделялись.									
	Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.09.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлен покос 5,3 Га сорной растительности									
2.5.	Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов		9186,16	1741,70	0,00	5581,10	0,00	0,00	9186,16
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Основное мероприятие предусматривает реализацию 15 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 34 861,62 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 26,4%.									
	Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа									
	Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в с.Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по приемке									
	Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в р. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края)	03.04.2023/ 03.04.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул.Центральная 28а (III этап) в а.Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края)	11.05.2023/ 11.05.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул.Механизаторов в с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул.Продольная до ул.Школьная), 40 лет Победы (от д.2 кв.1 до д.12 кв.2) в п. Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по ул. Победы (III очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края)	06.04.2023/ 06.04.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							

Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по оформлению документов на оплату									
	Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул.Школьная в п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края)	06.04.2023/ 06.04.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в с.Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде работы по реализации инициативного проекта выполнены на 25,0%									
	Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по приемке									
	Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в с. Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края)	06.06.2023/ 06.06.2023							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 21: Ремонт тротуара по ул.Лесная (от ул.Орджоникидзе до ул.Ленина), пер.Гуманитарный в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.08.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 22: Ремонт тротуара по ул.Свердлова (от ул.Бакинская до ул.Школьная) в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.08.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
<b>3.</b>	<b>Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»</b>		<b>3822,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3822,70</b>
3.1.	Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде денежные средства не освоивались									
	Контрольное событие 23: Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа- 6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 3 шт.	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
3.2.	Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		3542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3542,04
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 45,4%.									

	Контрольное событие 24: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек.	29.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.									
	Контрольное событие 25: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС	29.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В 1 полугодии 2023 г. произведено 45 выездов.									
3.3.	Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края		280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,66
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 27,2%.									
	Контрольное событие 26: Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
4.	<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"</b>		<b>21568,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21568,14</b>
4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края		21543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21543,90
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 46,4% к плану									
	Контрольное событие 27: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- июнь 2023 года составили 46,4% к плану									
4.2.	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан		24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за январь- июнь 2023г. составило 8,1% к плану									
	Контрольное событие 27: выплата социального пособия на погребение, в т.ч.: в 1 полугодии- 10 ед.; полугодии- 10 ед.	во 2 01.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: В январе- июне 2023г. социальное пособие на погребение выплачено 4 заявителям									