

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

Отчетный период: январь-исентябрь 2023 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
| | | | местный бюджет, всего | в том числе | | | средства участников Программы <2> | налоговые расходы местного бюджета | Итого (Графа 4+8) |
| | | | | средства участников Программы <1> | федеральный бюджет | краевой бюджет | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | 14024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14024,83 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение | | 14024,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14024,83 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| На реализацию мероприя по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 19 535,56 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 71,8% | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ - | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ - | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил | | | | | | | | | |
| 1.3. | Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | финансирование не предусмотрено |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт. | 01.06.2023/ 01.06.2023 01.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В отчетном периоде опубликовано 3 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа» | | 39712,55 | 4854,25 | 0,00 | 14904,97 | 0,00 | 0,00 | 39712,55 |
| 2.1. | Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения | | 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,32 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| На реализацию мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 188,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 16,9% | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения | 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя) | | | | | | | | | |
| 2.2. | Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | 1642,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642,84 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| На реализацию мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию 3 590 м3 твердых коммунальных отходов в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 695,2 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 61,0%. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 1 064,0 м3.; во 2 полугодии- 2 526,0 м3 | 01.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1 460,0 м3. | | | | | | | | | |
| 2.3. | Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение | | 10124,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10124,60 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 14 347,42 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 70,6%. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 6: Ремонт и содержание 2 700 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 2 700 ед.; во 2 полугодии- 2 700 ед. | 01.06.2023/ 01.06.2023 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского городского округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 2 700 ед. | | | | | | | | | |
| 2.4. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству | | 2692,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2692,98 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования. В 2023г. предусмотрены средства в размере 3 473,79 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 77,5%. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 7: Кромирование 43 деревьев | 30.11.2023/ - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------|---------|------|----------|------|------|----------|
| Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.09.2023/ 30.06.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлен покос 7,3 Га сорной растительности | | | | | | | | | |
| 2.5. | Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов | | 25050,81 | 4854,25 | 0,00 | 14904,97 | 0,00 | 0,00 | 25050,81 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие предусматривает реализацию 14 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 29 969,85 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 83,6%. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища (вторая очередь) в с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ - | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с.Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 20.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в р. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 03.04.2023/ 03.04.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул.Центральная 28а (III этап) в а.Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 11.05.2023/ 11.05.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул.Механизаторов в с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 01.07.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул.Продольная до ул.Школьная), 40 лет Победы (от д.2 кв.1 до д.12 кв.2) в п. Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 01.07.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по ул. Победы (III очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 06.04.2023/ 06.04.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 02.08.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул.Школьная в п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 06.04.2023/ 06.04.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в с.Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 15.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 30.06.2023/ 01.07.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ведется работа по приемке | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в с. Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 06.06.2023/ 06.06.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 21: Ремонт тротуара по ул.Лесная (от ул.Орджоникидзе до ул.Ленина), пер.Гуманитарный в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края) | 01.08.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 22: Ремонт тротуара по ул.Свердлова (от ул.Бакинская до ул.Школьная) в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.08.2023/ - | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Подрядчик не приступил к выполнению работ. Ведется претензионная работа | | | | | | | | | |
| 3. | Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | | 5802,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5802,25 |
| 3.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | | 49,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,92 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В 2023 году предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в сумме 430,00 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 11,6%. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 23: Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа- 6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 3 шт. | 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В отчетном периоде приобретено 10 средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб | | | | | | | | | |
| 3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | 5288,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5288,46 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 67,7%. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | Контрольное событие 24: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек. | 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 25: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС | 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023 г. произведено 157 выездов. | | | | | | | | | |
| 3.3. | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | | 463,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,87 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| Выполнение данного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 37,7%. | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 26: Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 29.12.2023/ - | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил | | | | | | | | | |
| 4. | Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий" | | 32781,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32781,82 |
| 4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | | 32754,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32754,35 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 69,7% к плану | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 27: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края | 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2023 года составили 69,7% к плану | | | | | | | | | |
| 4.2. | Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан | | 27,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,47 |
| Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы | | | | | | | | | |
| Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за январь- сентябре 2023г. составило 9,2% к плану | | | | | | | | | |
| | Контрольное событие 27: выплата социального пособия на погребение, в т.ч.: в 1 полугодии- 10 ед.; полугодии- 10 ед. | 01.06.2023/ 30.06.2023 29.12.2023/ 29.09.2023 | | | | | | | |
| Выполнение контрольного события: В январе- сентябре 2023г. социальное пособие на погребение выплачено 8 заявителям | | | | | | | | | |