

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

Отчетный период: январь- сентябрь 2022 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	Итого (Графа 4+8)
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"									
1.	Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		6813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6813,04
1.1.	Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение		6813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6813,04
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 19 535,56 тыс. рублей. Освоение в отчетном периоде составило 34,87%									
	Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2023 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
1.2.	Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия подпрограммой предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения									
	Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
1.3.	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности								финансирование не предусмотрено
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

	Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе 4 информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в т.ч.: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт.	01.06.2023/ 31.03.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде опубликовано 2 информационных материала по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.	Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа»		5504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504,49
2.1.	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения		56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 5,6%

	Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения	01.06.2023/ 31.03.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде произведено содержание 52 кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя)

2.2.	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
------	--	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 2 240,0 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 3 590,0 м3 твердых коммунальных отходов, контракт на обустройство мест накопления отходов на кладбищах г.Ипатово. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 12,0%.

	Контрольное событие 5: Вывоз твердых коммунальных отходов 3 590 м3 с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края, в т.ч.: в 1 полугодии - 2 000,0 м3.; во 2 полугодии- 1 590,0 м3	01.06.2023/ 31.03.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 350,0 м3.

2.3.	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение		4996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4996,67
------	--	--	---------	------	------	------	------	------	---------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2023г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 10 763,76 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 46,42%.

	Контрольное событие 6: Ремонт и содержание 2 700 световых фонарей уличного освещения, содержание линий уличного освещения, в т.ч.: в 1 полугодии- 2 700 ед.; во 2 полугодии- 2 700 ед.	01.06.2023/ 31.03.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде освещением обеспечены улицы населенных пунктов и мест общего пользования Ипатовского городского округа Ставропольского края. Количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 4 850 ед.

2.4.	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству		181,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,37
------	--	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования с.Лиман, ул.Ленина,71. В 2023г. предусмотрены средства в размере 2 322,12 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 7,8%.

	Контрольное событие 7: Кронирование 43 деревьев	30.11.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Денежные средства на выполнение данного мероприятия не выделялись.

	Контрольное событие 8: Покос 13,2 га сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.09.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Денежные средства на выполнение данного мероприятия не выделялись.

2.5.	Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Основное мероприятие предусматривает реализацию 14 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 33 944,74 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства не осваивались.

	Контрольное событие 9: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (4 этап) в с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны №1 (четвертая часть) в с.Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 11: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улицам Ленина (четная сторона от ул.Продольная до ул.Школьная), 40 лет Победы (от д.2 кв.1 до д.12 кв.2) в п. Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Благоустройство и ограждение кладбища в с.Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища (вторая очередь) в с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центральной части ул.Механизаторов в с.Красная Поляна Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по ул. Победы (III очередь) в пос. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
--	---	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

	Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой уличных тренажеров в с.Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров, воркаута и мини футбольного поля по ул.Центральная 28а (III этап) в а.Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Установка детского игрового комплекса в с. Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории при въезде в р. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой спортивного оборудования между ул. Зеленая и ул.Школьная в п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
	Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул.Свердлова 9от ул.Бакинская до ул.Школьная) в г.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
3.	Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»		1778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1778,19
3.1.	Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде денежные средства не осваивались									
	Контрольное событие 22: Закупка термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа- 6 шт., закупка средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб- 3 шт.	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
3.2.	Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		1636,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636,56
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 20,96%.									

	Контрольное событие 23: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек.	29.12.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.									
	Контрольное событие 25: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС	29.12.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2023 г. произведен 31 выезд.									
3.3.	Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края		141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,63
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 13,74%.									
	Контрольное событие 26: Ремонт пожарных резервуаров для обеспечения пожарной безопасности в Ипатовском городском округе Ставропольского края	29.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Срок выполнения контрольного события не наступил									
4.	Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"		9618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9618,19
4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края		9602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9602,42
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 20,7% к плану									
	Контрольное событие 27: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	29.12.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- март 2023 года составили 20,7% к плану									
4.2.	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан		15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за 3 месяца 2023г. Составило 5,26% к плану									
	Контрольное событие 27: выплата социального пособия на погребение, в т.ч.: в 1 полугодии- ед.; в 2 полугодии- 10 ед.	01.06.2023/ 31.03.2023							
Выполнение контрольного события: В 1 квартале 2023г. социальное пособие на погребение выплачено 3 заявителям									