

## Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"

Отчетный период: январь- сентябрь 2022 года

Ответственный исполнитель: отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	Итого (Графа 4+8)
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Программа "Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края"</b>									
<b>1.</b>	<b>Подпрограмма: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Основное мероприятие: Осуществление мер, направленных на энергосбережение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по осуществление мер, направленных на энергосбережение в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 20 750,33 тыс. рублей. Освоения в отчетном периоде не было									
	Контрольное событие 1: Перевод на автономное теплоснабжение в 2022 году административного здания Ипатовского городского округа Ставропольского края	30.12.2022/							
Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил									
1.2.	Основное мероприятие: Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается разработка и актуализация схем теплоснабжения. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 2: Разработка схемы теплоснабжения Ипатоского городского округа Ставропольского края	01.07.2022/ 30.06.2022							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде актуализирована схема теплоснабжения Ипатовского городского округа Ставропольского края									

1.3.	Основное мероприятие: Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается ежеквартальное размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в свободном доступе в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 3: Размещение в свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 1 полугодие- 2 шт.; 2 полугодие- 2 шт.	01.09.2022/ 30.09.2022 01.12.2022/							
Выполнение контрольного события: В свободном доступе информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности размещено 3 материала									
2.	<b>Подпрограмма «Благоустройство территории Ипатовского городского округа»</b>		<b>41628,25</b>	<b>8909,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11606,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41628,25</b>
2.1.	Основное мероприятие: Организация и содержание мест захоронения		1753,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1753,56
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по организации и содержанию мест захоронения в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 814,13 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 96,7%									
	Контрольное событие 4: Содержание 52 мест захоронения	01.09.2022/ 30.09.2022							
Выполнение контрольного события: Денежные средства направлены на содержание кладбищ (вывоз мусора, содержание смотрителя), заключен муниципальный контракт на ограждение нового кладбища.									
2.2.	Основное мероприятие: Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов		1515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1515,69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 1 714,96 тыс. рублей, заключен контракт на вывоз 2 676 м3 твердых коммунальных отходов, контракт на обустройство мест накопления отходов на кладбищах г.Ипатово. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 88,4%.									
	Контрольное событие 5: Вывоз 1676,0 м3 твердых коммунальных отходов с общественных территорий Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.09.2022/ 30.09.2022							
Выполнение контрольного события: Организована деятельность по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов. В отчетном периоде объем собранных и транспортированных отходов составил 1676,0 м3.									
2.3.	Основное мероприятие: Расходы на уличное освещение		7572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7572,69
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
На реализацию мероприятия на расходы на уличное освещение в 2022г. предусмотрены средства местного бюджета в размере 11 103,52 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 68,2%.									
	Контрольное событие 6: Ремонт и освещение световых фонарей уличного освещения: 1 полугодие- 4 850 ед.; 2 полугодие- 4850 ед.	01.09.2022/ 30.09.2022							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде количество работающих световых фонарей уличного освещения составило 4 850 ед.									
2.4.	Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству		11896,44	5272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11896,44
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается проведение работ по содержанию в чистоте и порядку мест общего пользования территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, благоустройство территории общего пользования с.Лиман, ул.Ленина,71. В 2022г. предусмотрены средства в размере 13 279,68 тыс. рублей. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 89,6%.

	Контрольное событие 7: Кронирование 43 деревьев	30.11.2022/ 30.09.2022							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведены работы по уборке центральной площади г. Ипатово и близлежащих улиц. Проводятся работы по обрезке и кронированию деревьев.

	Контрольное событие 8: Покос сорной растительности на общественных территориях Ипатовского городского округа Ставропольского края- 13,32 гектар	01.09.2022/ 30.09.2022							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде покос травы проводился на 13,32 га.

	Контрольное событие 9: Выполнение работ по благоустройству территории с.Лиман, ул.Ленина,71а	01.10.2022/ 30.06.2022							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Работы по благоустройству территории с.Лиман, ул.Ленина,71а выполнены в полном объеме

2.5.	Основное мероприятие: Обеспечение комплексного развития сельских территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.5., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается предполагается благоустройство сельских территорий в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий. В 2022 году на реализацию мероприятия денежные средства не предусмотрены.

	Контрольное событие 10: Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	30.12.2022/-							
--	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проекты комплексного развития сельских территорий не реализовывались по причине отсутствия финансирования

2.6.	Основное мероприятие: Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	--	------	------	------	------	------	------	------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.6., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы предполагается предполагается реализация проектов развития территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах. В 2022 году на реализацию мероприятия денежные средства не предусмотрены.

	Контрольное событие 11: Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	30.12.2022/-							
--	---	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проекты развития территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, основанных на местных инициативах не реализовывались по причине отсутствия

2.7.	Основное мероприятие: Реализация инициативных проектов		18889,87	3636,88	0,00	11606,11	0,00	0,00	18889,87
------	--	--	----------	---------	------	----------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.7., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Основное мероприятие предусматривает реализацию 14 проектов развития территории муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На реализацию мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 30 628,46 тыс. рублей. В отчетном периоде денежные средства освоены на 61,7%.

	Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта (Обустройство спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования 2-я очередь в а. Юсуп-Кулакский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 14.07.2022							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме

	Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта (Обустройство детской площадки с установкой уличных тренажеров и воркаута по улице Центральная 28А (второй этап) в ауле Малый Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 27.06.2022							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по улице Степная в поселке Винодельненский Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 15.09.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта (Обустройство парковой зоны отдыха (3 этап) в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 30.06.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Свердлова (от ул. Гагарина до ул. Первомайская) с устройством остановочного павильона в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края )	01.07.2022/ -							
Выполнение контрольного события: Ведутся работы по ремонту тротуара с устройством остановочного павильона. Окончание работ планируется в 4 квартале 2022г.									
	Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуара по ул. Орджоникидзе (от дома № 284 до дома № 301) в г. Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ -							
Выполнение контрольного события: Ведутся работы по ремонту тротуара. Окончание работ планируется в 4 квартале 2022г.									
	Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта (Благоустройство кладбища по ул. Заречная, 19 в пос. Большевик Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 30.06.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны № 1 (третья часть) в селе Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 30.06.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта (Ограждение кладбища в с. Лиман Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 19.07.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта (Благоустройство парковой зоны (1 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 30.06.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта (Благоустройство общественной территории перед Домом культуры (3 этап) в селе Золотаревка Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 01.09.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта (Ремонт тротуаров по улице Южной, дом 15-27, улице Молодежной, улице Ливенского, улице Пионерской, улице Набережной в пос. Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 08.07.2022							

Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
	Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта (Благоустройство центрального кладбища в с. Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ -							
Выполнение контрольного события: Ведутся работы по благоустройству центрального кладбища. Окончание работ планируется в 4 квартале 2022г.									
	Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта (Благоустройство сквера по улице Победы (II очередь) в п. Красочный Ипатовского городского округа Ставропольского края)	01.07.2022/ 08.07.2022							
Выполнение контрольного события: Инициативный проект реализован в полном объеме									
2.8.	Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.2.8., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация основного мероприятия направлена на благоустройство территорий общего пользования Ипатовского округа. В отчетном периоде денежные средства не осваивались (план- 10 738,77 тыс. руб.)									
	Контрольное событие 26: Благоустройство сквера в г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, 58е (1 очередь)	01.07.2022/ -							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде установлены светодиодные арки, детского оборудование, навесы- качели, лавочки и урны									
3.	<b>Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края»</b>		<b>4567,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4567,40</b>
3.1.	Основное мероприятие: Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны		33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Реализация данного основного мероприятия предусматривает создание резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций, приобретение средств индивидуальной защиты сотрудникам спасательных служб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 66,6%.									
	Контрольное событие 27: Закупка 6 термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа, закупка 3 средств индивидуальной защиты сотрудникам	30.12.2022/							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде закуплены 6 термосов пищевых военных для нужд Ипатовского округа.									
3.2.	Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		4534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4534,12
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
Выполнение данного основного мероприятия предусматривает обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИГО СК. Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 62,8%.									
	Контрольное событие 28: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды 7 сек.	30.12.2022/ 30.09.2022							
Выполнение контрольного события: Время реагирования МКУ "ЕДДС" на выезды не превышает 7 сек.									
	Контрольное событие 29: Выезды на аварийные, нештатные и ЧС	30.12.2022/ 30.09.2022							
Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2022 г. произведено 85 выездов.									
3.3.	Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.3.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

Выполнение данного основного мероприятия предусматривает ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства в отчетном периоде не осваивались

	Контрольное событие 30: Ремонт пожарного резервуара для обеспечения пожарной безопасности пос. Дружный Ипатовского городского округа Ставропольского края	30.12.2022/							
--	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Срок наступления контрольного события не наступил

<b>4.</b>	<b>Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий"</b>		<b>31069,12</b>	<b>0,00</b>	<b>428,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31069,12</b>
4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности органа управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края		30965,07	0,00	428,02	0,00	0,00	0,00	30965,07

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края. В отчетном периоде кассовое исполнение составило 66,9% к плану

	Контрольное событие 29: Обеспечение расходов в рамках деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края	30.12.2022/ 30.09.2022							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Расходы на обеспечение деятельности управления по работе с территориями Ипатовского городского округа Ставропольского края за январь- сентябрь 2022 года составили 66,9% к плану

4.2.	Основное мероприятие: Социальная поддержка граждан		104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,05
------	--	--	--------	------	------	------	------	------	--------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3.4.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

Реализация основного мероприятия предусматривает расходы на выплату социальных пособий на погребение. Кассовое исполнение за январь- июнь 2022г. составило 26,6% к плану

	Контрольное событие 30: выплата социального пособия на погребение: 1 полугодие- 10 ед.; 2 полугодие- 10 ед.	01.09.2022/ 30.09.2022							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: За 9 месяцев 2022г. социальное пособие на погребение выплачено 21 заявителю