

Мониторинг реализации Программы

Наименование Программы: "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"

Отчетный период: январь-сентябрь 2023 года

Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события	План наступления контрольного события/факт наступления контрольного события	Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей						Итого (Графа 4+8)
			местный бюджет, всего	в том числе			средства участников Программы <2>	налоговые расходы местного бюджета	
				средства участников Программы <1>	федеральный бюджет	краевой бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"									
1.	Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края»		17182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17182,17
1.1.	Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения		не требует финансирования						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия предполагается подготовка и публикация материалов о дорожно- транспортных происшествиях на официальном сайте АИГО СК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; подготовка и публикация материалов о проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения на официальном сайте АИГО СК в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; информационное обеспечение стенда по детскому дорожно- транспортному травматизму. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 1: Изготовление 50 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения, в т.ч.: в 1 квартале- 12 материалов во 2 квартале- 13 материалов в 3 квартале- 13 материалов квартале- 12 материалов	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023	в 4						
Выполнение контрольного события: На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещено 38 информационных материалов по повышению безопасности дорожного движения									
1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения		11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение мероприятий, участие в конкурсах, связанных с безопасностью дорожного движения; укрепление учебно-материальной базы. На реализацию мероприятия за счет средств местного бюджета направлено 12,0 тыс.руб. В отчетном периоде денежные средства освоены на 98,8%

	Контрольное событие 2: Проведение 142 викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ, в т.ч.: в 1 квартале- 34 единицы квартале- 37 единиц квартале- 37 единиц квартале- 34 единицы	31.03.2023/ 31.03.2023 30.06.2023/ 30.06.2023 29.09.2023/ 29.09.2023							
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: В отчетном периоде проведено 108 мероприятий (викторин, конкурсов на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)

1.3.	Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно-опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования		17170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17170,32
------	---	--	----------	------	------	------	------	------	----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках основного мероприятия предполагается содержание автомобильных дорог, изготовление сметной документации; замена и установка дорожных знаков; установка и обслуживание светофоров; обустройство пешеходных переходов; разработка проектов организации дорожного движения. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятия направлено 19 084,20 тыс. руб. Кассовое освоение-90,0%. Выполнено зимнее содержание автомобильных дорог. В рамках весенне- летнего содержания автомобильных дорог выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на 3 747 м2, нанесена горизонтальная дорожная разметка, дважды нанесена горизонтальная дорожная разметка на пешеходных переходах, выполнена установка 139 дорожных знаков, обустроено 2 пешеходных перехода. Изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог.

	Контрольное событие 3: Изготовление смет на ремонт автодорог	29.12.2023/ -							
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Сметы на ремонт автодорог в отчетном периоде не изготавливались

	Контрольное событие 4: Замена и установка 139 дорожных знаков	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Установлено 139 дорожных знаков

	Контрольное событие 5: Содержание 7 светофорных объектов	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Выполнено квартальное содержание 7 световых объектов

	Контрольное событие 6: Обустройство 2 пешеходных переходов	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Обустроено 2 пешеходных перехода

	Контрольное событие 7: Изготовление (обновление) проектов организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог	29.12.2023/ 29.09.2023							
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Изготовлены проекты организации дорожного движения на 88,265 км. автомобильных дорог.

1.4.	Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки								финансирование не предусмотрено
------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.1.4., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы

В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.

	Контрольное событие 8: Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве	29.12.2023/-							
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение контрольного события: Плановые проверки на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве не проводились в связи с ведением моратория до конца 2023г.

2.	Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края»		192892,47	1168,15	0,00	170342,10	0,00	0,00	192892,47
----	--	--	------------------	----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------

2.1.	Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров		192892,47	1168,15	0,00	170342,10	0,00	0,00	192892,47
------	--	--	-----------	---------	------	-----------	------	------	-----------

Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.1., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается проведение ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, изготовление сметной документации; ремонт дорог в щебеночном исполнении; ремонт тротуаров. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 253 606,75 тыс.руб. Кассовое исполнение составило 76,1%.									
	Контрольное событие 9: Выполнение ремонта 15,204 км. автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием	29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Проведена корректировка сметной документации на ремонт 4 автомобильные дороги. Выполнен ремонт на 3 участках автомобильных дорог: "Подъезд к с.Лесная Дача от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово" протяженностью 9,564 км., автодороги по ул.Горького протяженностью- 1,045 км., ул.Железнодорожная в г.Ипатово протяженностью- 0,968 км. Завершены работы по ремонту участка автодороги "Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово" протяженностью 0,847 км. (оплата будет произведена в 4 квартале текущего года). Выполняются работы по ремонту по ул.Ленинградская г.Ипатово, участка автодороги "Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги "Преградное- Тахта- Ипатово". Завершение работ по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием запланировано на 4 квартал текущего года. Выполняется ремонт автомобильных дорог в щебеночном исполнении, завершение которых запланировано в 4 квартал текущего года.									
	Контрольное событие 10: Реализация инициативного проекта (ремонт дороги ул.Ленина (от ул.Мира до д.149 правая сторона) в с.Добровольное Ипатовского городского округа Ставропольского края)	30.06.2023/ 30.06.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт дороги произведен на 0,561 км.									
	Контрольное событие 11: Выполнение 2,65 км. ремонта автомобильных дорог в щебеночном исполнении	29.09.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги произведен на ул. Вокзальная, ул.Станционная г.Ипатово общей протяженностью 2,65 км.									
	Контрольное событие 12: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении п.Горлинка, ул.Южная Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,274 км.									
	Контрольное событие 13: Реализация инициативного проекта по ремонту участковавтомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении по ул.Калинина и пер.Комсомольская с.Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 1,18 км.									
	Контрольное событие 14: Реализация инициативного проекта по ремонту участковавтомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х.Водный по ул.Запрудная, ул.Дружная, ул.Тенистая Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,393 км.									
	Контрольное событие 15: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении х.Кочержинский ул.Ипатово (от дома №103 в южном направлении) Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.07.2023/ 01.07.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,700 км.									
	Контрольное событие 16: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Кирова вг.Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023							
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 1,200 км.									

	Контрольное событие 17: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении ул.Первомайская п.Правокугультинский Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении выполнен на 0,320 км.										
	Контрольное событие 18: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Полевая п.Софиевский Городок Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,400 км.										
	Контрольное событие 19: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильных дорог общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Мира и ул.Ленина с.Бурукшун Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,150 км.										
	Контрольное событие 20: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Садовая, ул.Кавалерийская, ул.Грушова с.Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении выполнен на 0,640 км.										
	Контрольное событие 21: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Ивана Клименко от д.152 в западном направлении с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,650 км.										
	Контрольное событие 22: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении ул.Октябрьская с.Кевсала Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.08.2023/ 01.08.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в щебеночном исполнении выполнен на 0,278 км.										
	Контрольное событие 23: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Олимпийская, подъезд к кладбищу от пер.Западный с.Тахта Ипатовского городского округа Ставропольского края	01.10.2023/ 01.10.2023								
Выполнение контрольного события: Работы выполнены в полном объеме. Ремонт участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении выполнен на 0,465 км.										
	Контрольное событие 24: Реализация инициативного проекта по ремонту участков автомобильных дорог в щебеночном исполнении ул.Калинина (от д. №240 до д. №286) с.Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края	20.12.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.										
	Контрольное событие 25: Реализация инициативного проекта по ремонту участка автомобильной дороги в щебеночном исполнении от автомобильной дороги "Ипатово - Малый Барханчак" к улице Школьной (1 съезд) аула Верхний Барханчак Ипатовского городского округа Ставропольского края	20.12.2023/ -								
Выполнение контрольного события: Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.										

	Контрольное событие 26: Реализация инициативного проекта по ремонту автомобильной дороги в щебеночном исполнении по пер. Партизанский с. Большая Джалга Ипатовского городского округа Ставропольского края	20.12.2023/ -							
Выполнение контрольного события: Выполнение работ запланировано на 4 квартал 2023г.									
2.3.	Основное мероприятие: Обеспечение транспортного сообщения		финансирование не предусмотрено						
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.2., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках данного основного мероприятия предполагается проведение открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Денежные средства на реализацию мероприятия не предусмотрены.									
	Контрольное событие 25: Обслуживание 13 автобусных маршрутов	29.12.2023/ 29.09.2023							
Выполнение контрольного события: В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 12 автобусных маршрутов									
2.4.	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 10.2.3., причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы									
В рамках основного мероприятия предполагается разработка проектно-сметной документации; обеспечение транспортной безопасности на инженерных сооружениях. На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 4 324,00 тыс.руб. Денежные средства в отчетном периоде не освоились									
	Контрольное событие 26: Изготовление проектно- сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры	29.12.2023/-							
Выполнение контрольного события: Изготовление проектно- сметной документации запланировано на 4 квартал текущего года									
	Контрольное событие 27: Проведение 6 мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры	29.12.2023/-							
Выполнение контрольного события: Проведение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры запланировано на 4 квартал текущего года									