

Отчёт

об итогах реализации инициативного проекта по ремонту ступеней и пандуса ММБУК «Культурно-досугового центра» Ипатовского района Ставропольского края»

Главный распорядитель бюджетных средств

Отдел культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	25.03.2025	25.03.2025
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	12.05.2025	12.05.2025
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счёт:	Рубль	999 998,64	999 998,64
3.1	средств краевого бюджета	Рубль	0,00	0,00
3.2	средств местного бюджета	Рубль	973 998,64	973 998,64
3.3	Вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	18 000,00	18 000,00
3.3.1	в денежной форме	Рубль	18 000,0	18 000,0
3.3.2	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3	В форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4	Вклада населения, из них:	Рубль	8 000,00	8 000,00
3.4.1	в денежной форме	Рубль	8 000,00	8 000,00
3.4.2	в форме безвозмездного труда	Человек	0	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключённых в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт по ремонту ступеней и пандуса ММБУК «Культурно-досугового центра» Ипатовского района Ставропольского края № 21/03МК от 25.03.2025 г., подрядчик– ООО «СтройМонтажПроект»	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Начальник отдела культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



Чубова И.В.

Исполнитель: заместитель начальника отдела культуры и молодёжной политики администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края Деева А.И.

8 (86542) 7-14-83