

Отчет

о ходе реализации инициативного проекта "Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования
местного значения по улице Московская в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края"
за 1-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	27.12.2024	
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2025	
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 268 919,12	0,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 732 045,42	0,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	445 173,70	0,00
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	10 000,00	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	10 000,00	0,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	81 700,00	0,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	81 700,00	0,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	50	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Московская в поселке Большевик Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 76 от 27.12.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Прокофьева Анна Васильевна Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.21364 от 16.01.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	0

Заместитель главы администрации Ипатовского муниципального округа
Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа
Ставропольского края




(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)