

Отчет

о ходе реализации проекта развития территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, основанного на местных инициативах, "Обустройство детской площадки в селе Софиевка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края" за 1-й квартал 2025 года

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	15.03.2025	
2	Дата окончания работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	01.08.2025	
3	Общая стоимость проекта, в том числе за счет:	Рубль	843 518,94	0,00
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	715 000,00	0,00
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	80 000,00	0,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	80 000,00	0,00
3.2.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	48 518,94	0,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	48 518,94	0,00
3.3.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	39	0
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству детской площадки в селе Софиевка Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 79 от 09.01.2025 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Михайлова Татьяна Ивановна Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2025.410824 от 04.04.2025 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации проекта	Процент	100	0



Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа


(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)