


Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство прилегающей территории возле здания МКУК "Первомайское СКО" в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2024	15.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	01.07.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 032 000,00	2 032 000,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 240 109,27	1 240 109,27
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	413 590,73	413 590,73
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	300 000,00	300 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	300 000,00	300 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	78 300,00	78 300,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	78 300,00	78 300,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	34	34
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории возле здания МКУК "Первомайское СКО" в селе Первомайское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 93 от 25.12.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.147120 от 08.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100




(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)