

# **Отчет** **об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство парковой зоны №1 (пятая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"**

Главный распорядитель бюджетных средств  
**Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2024	15.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	04.10.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 244 886,83	1 244 886,83
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	415 113,17	415 113,17
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	360 000,00	360 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	210 000,00	210 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	50 000,00	50 000,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	100 000,00	100 000,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	55 000,00	55 000,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	55 000,00	55 000,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	64	64
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парковой зоны №1 (пятая часть) в селе Бурукшун Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 96 от 27.12.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.137119 от 06.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



  
 (подпись)

В.Л. Гринько  
 (Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
 (телефон)