

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство сквера по улице Победы
в пос. Красочный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (IV очередь)
с установкой игрового детского оборудования"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2024	15.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	04.10.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 642 000,00	2 642 000,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 556 165,55	1 556 165,55
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	519 309,64	519 309,64
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	500 000,00	500 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	500 000,00	500 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	66 524,81	66 524,81
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	66 524,81	66 524,81
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	44	44
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера по улице Победы в пос. Красочный Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (IV очередь) с установкой игрового детского оборудования № 90 от 22.12.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.146923 от 07.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края




(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)