

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство сквера по улице Механизаторов 2 б в
селе Красная Поляна Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, 2 очередь"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	16.09.2024	16.09.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	25.11.2024	25.11.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	3 021 000,00	3 021 000,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	2 246 492,00	2 246 492,00
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	276 308,00	276 308,00
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	424 000,00	424 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	424 000,00	424 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	74 200,00	74 200,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	74 200,00	74 200,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	37	37
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сквера по улице Механизаторов 2 б в селе Красная Поляна Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 49 от 16.09.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Подколзин Алексей Иванович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.1070317 от 25.09.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТСТРОЙТЕХЭКСПЕРТИЗА"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа




 (подпись)

В.Л. Гринько
 (Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
 (телефон)