

**Отчет**  
**об итогах реализации инициативного проекта "Обустройство спортивно -досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д. 45 и ул. Ленина, д.120/1 г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"**

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2024	15.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	01.07.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	<b>3 555 100,00</b>	<b>3 555 100,00</b>
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 607 541,69	1 607 541,69
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	1 315 258,31	1 315 258,31
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	550 000,00	550 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	550 000,00	550 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	82 300,00	82 300,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	82 300,00	82 300,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	105	105
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству спортивно -досуговой площадки по ул. Циолковского между ул. Первомайская, д. 45 и ул. Ленина, д.120/1 г. Ипатово Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 103 от 27.12.2023 г., подрядчик - ООО "Р-СЕРВИС" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.135944 от 06.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



  
 (подпись)

В.Л. Гринько  
 (Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
 (должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
 (телефон)