

## Отчет

об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер. Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	02.02.2024	02.02.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	01.07.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 765 925,57	2 765 925,57
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 902 849,41	1 902 849,41
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	601 876,16	601 876,16
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	289 182,00	289 182,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	200 000,00	200 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	89 182,00	89 182,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	61 200,00	61 200,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	61 200,00	61 200,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	38	38
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дороги по ул. Ленина в с. Лиман от пер. 60 лет ВЛКСМ до пер. Комсомольский Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 2 от 02.02.2024 г., подрядчик - Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 169" Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.146411 от 07.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



(подпись)

В.Л. Гринько  
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
(телефон)