

**Отчет**  
**об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство сельского кладбища в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (2 очередь)"**

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2024	15.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	01.11.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 325 700,00	2 325 700,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 292 347,78	1 292 347,78
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	431 052,22	431 052,22
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	630 000,00	630 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	510 000,00	510 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	120 000,00	120 000,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	92 300,00	92 300,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	92 300,00	92 300,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	210	210
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сельского кладбища в селе Большая Джалга Ипатовского муниципального округа Ставропольского края (2 очередь) № 102 от 27.12.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Ершов Владислав Валентинович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.135183 от 06.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100



Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

(подпись)

В.Л. Гринько  
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
(телефон)