


Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Ремонт тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная
(от детского сада до д.8) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского
края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	27.12.2023	27.12.2023
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	01.07.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	3 555 000,00	3 555 000,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 864 115,86	1 864 115,86
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	621 384,14	621 384,14
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	1 000 000,00	1 000 000,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	1 000 000,00	1 000 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	0,00	0,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	69 500,00	69 500,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	69 500,00	69 500,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	78	78
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту тротуара по ул. 60 лет СССР и ул. Школьная (от детского сада до д.8) в с. Добровольное Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 99 от 27.12.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Александрович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.137196 от 06.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100



(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)