

Отчет
об итогах реализации инициативного проекта "Благоустройство парковой зоны (2 очередь)
в с. Октябрьское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	15.03.2024	15.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации инициативного проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	01.07.2024
3	Общая стоимость инициативного проекта, в том числе за счет:	Рубль	2 439 990,00	2 439 990,00
3.1.	средств краевого бюджета	Рубль	1 469 182,59	1 469 182,59
3.2.	средств местного бюджета	Рубль	490 807,41	490 807,41
3.3.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	450 400,00	450 400,00
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	400 000,00	400 000,00
3.3.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.3.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	50 400,00	50 400,00
3.4.	вклада населения, из них:	Рубль	80 000,00	80 000,00
3.4.1.	в денежной форме	Рубль	80 000,00	80 000,00
3.4.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	245	245
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках инициативного проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парковой зоны (2 очередь) в с. Октябрьское Ипатовского муниципального округа Ставропольского края № 94 от 25.12.2023 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Балакин Алексей Алексеевич Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.146603 от 07.02.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации инициативного проекта	Процент	100	100



Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края


(подпись)

В.Л. Гринько
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58
(телефон)