

## Отчет

об итогах реализации проекта развития территории малых сел, поселков, аулов и хуторов Ипатовского муниципального округа Ставропольского края, основанного на местных инициативах, "Обустройство многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края II этап"

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение
1	2	3	4	5
1	Дата начала работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	12.03.2024	12.03.2024
2	Дата окончания работ по реализации проекта	дд.мм.гггг	01.07.2024	15.07.2024
3	Общая стоимость проекта, в том числе за счет:	Рубль	565 578,84	565 578,84
3.1.	средств местного бюджета	Рубль	506 206,59	506 206,59
3.2.	вклада юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них:	Рубль	18 000,00	18 000,00
3.2.1.	в денежной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.2.	в натуральной форме	Рубль	0,00	0,00
3.2.3.	в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ)	Рубль	18 000,00	18 000,00
3.3.	вклада населения, из них:	Рубль	59 372,25	59 372,25
3.3.1.	в денежной форме	Рубль	59 372,25	59 372,25
3.3.2.	в форме безвозмездного труда	Человек	30	30
4	Перечень муниципальных контрактов, заключенных в рамках проекта (номер, дата, подрядчик/исполнитель)		Муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству многофункциональной детской площадки в ауле Нижний Барханчак Ипатовского муниципального округа Ставропольского края II этап № 13 от 12.03.2024 г., подрядчик - индивидуальный предприниматель Раджабов Назим Мурадханович Договор на оказание услуг по осуществлению строительного контроля: № 2024.318573 от 18.03.2024 г., исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью "Строительный дорожный контроль"	
5	Степень реализации проекта	Процент	100	100

Заместитель начальника управления - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управления по работе с территориями администрации Ипатовского муниципального округа Ставропольского края



  
 (подпись)

В.Л. Гринько  
(Ф.И.О.)

Исполнитель: главный специалист управления по работе с территориями АИМО СК А.Г. Усанова  
(должность, Ф.И.О.)

8 (865 42) 5-71-58  
(телефон)